

Утверждаю:
Директор МБОУ «Лицей №4»
В.Н. Платонова
Приказ 65/1 о/д от 10.08.2026

**План подготовки к отопительному периоду
на 2026-2027 года
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Лицей №4 «Многопрофильный»**

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

- приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234;
- приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115;
- Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении".

1. Общие сведения

1	Адрес учреждения	Ул. Коммунальная д.30	Ул. Пароменская д.9
2	Год постройки	1973	1954
3	Общая площадь здания	5922,80	1819,20
4	Объем здания(куб.м.)	25103	10511
5	Теплоснабжающая организация	МП г. Пскова «Псковские тепловые сети»	МП г. Пскова «Псковские тепловые сети»
6	Наличие подвала	имеется	имеется
7	Наличие теплового пункта	нет	нет
8	Система отопления	открытая	открытая
9	Схема отопления	радиаторная	радиаторная
10	Система ГВС	нет	нет
11	Материал трубопроводов системы отопления	металлические	металлические

2. Анализ прохождения отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода	дни
	2023 - 2024	222
	2024 - 2025	217
	2025 - 2026	223
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	С
	2023 - 2024	-22
	2024 - 2025	-15
	2025 - 2026	-24
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период	Г кал
	2023 - 2024	1125,07
	2024 - 2025	866.702
	2025 - 2026	773,20

4	Случаи размораживания внутренней системы теплоснабжения	Кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
5	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	Кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	Кол-во
	2023 - 2024	0
	2024 - 2025	0
	2025 - 2026	0
6.2	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	Кол-во
	2023 - 2024	0
	2024 - 2025	0
	2025 - 2026	0
6.3	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	Кол-во
	2023 - 2024	0
	2024 - 2025	0
	2025 - 2026	0
7.	Случаи перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	Кол-во
	2023 - 2024	0
	2024 - 2025	0
	2025 - 2026	0

3. Инженерные системы и оборудование объекта

		Ул. Коммунальная д.30	Ул. Пароменская д.9
1	Тепловой вход	1	1
2	Тип системы теплоснабжения	открытая	открытая
3	Схема подключения	Трубопровод, магистральное подключение	Трубопровод, магистральное подключение
4	Внутридомовая система отопления	радиаторная	радиаторная
5	Наличие циркуляции ГВС	нет	нет
6	Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН)	имеется	имеется
7	Материал трубопроводов	сталь	сталь
8	Водомерный узел	имеется	имеется
9	Наличие прибора учета электроэнергии	имеется	имеется
10	Ввод газоснабжения	нет	нет
11	Система АППЗ и дымоудаления	Система АПС	Система АПС

12	Система приточно-вытяжной вентиляции	нет	нет
13	Лифты, подъемники	нет	нет

4. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

	Наименование мероприятия	Срок проведения	Ответственный исполнитель
1	Проведение проверки технического состояния здания с занесением информации в акт осмотра зданий: - проведение визуального осмотра основных конструкций здания; - проведение осмотра кровельного покрытия здания; - проведение осмотра фасада здания; - проведение осмотра цоколя.	До 20 мая 2026г	Иванова И.С.
2	Выполнение работ по промывке и о прессовке систем отопления.	Май –июнь 2026г	Иванова И.С.
3	Утепление окон и входных дверей	До 01.09.2026г	Иванова И.С.
4	Получение акта готовности к отопительного периода 2026-2027 гг.	До 01.09.2026г	Иванова И.С
5	Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности	До 31.12.2026	Григорьева А.А.
6	Организация и проведение периодической проверки узла учета	Июнь 2027 г	Иванова И.С.